



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
VII	P0001	Boisko do siatkówki plażowej w Mikulczycach — 3 etap modernizacji parku	Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0005	Remont łazienek i usunięcie barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu	Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0006	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów	Zadanie zrealizowane. Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0008	Stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego (Etap 1)	W dniu 27 stycznia 2022 r. zakończono realizację zadania. Informacja wg stanu na 31 stycznia 2022 r.	Zrealizowany
VII	P0009	Zdrowo-sportowo i zabawowo — doposażenie bazy sportowo rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy	Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 stycznia 2022 r.	Zrealizowany
VII	P0011	Bezpieczne Zabrze — zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	Na wykonanie zadania zaplanowano 150 tys. zł. Całą zaplanowaną kwotę wydano. Wraz dofinansowaniem przekazany z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150 tys. zł pozwoliło to na pozyskanie nowego, lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulczycach. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 r.	Zrealizowany
VII	P0012	ROD Kaprys w Zabrzu — oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys	Zadanie zostało wykonane. Informacja wg stanu na 13 grudnia 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0013	Bezpieczne Zabrze — wymiana rolet w skrytkach auta ratowniczo - gaśniczego marki JELCZ	Zadanie wykonane. Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0017	Remont łazienek w ZSP nr 9	Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 października 2021 r.	Zrealizowany



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
VII	P0020	1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu - Południe 2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16	W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane przy ul. Jodłowej (na dz. ew. nr 3250/36) polegające na renowacji zewnętrznej konstrukcji do koszykówki, wykonaniu miejsca na ognisko i murowany grill, zakupie i montażu 2 stołów betonowych do szachów z siedziskami, zakupie 2 atrakcji dmuchanych dla dzieci, zakupie trampoliny dla dzieci, zakupie sprzętu nagłaśniającego oraz zakupie namiotu imprezowego. W 2022 roku w ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlanomontażowe związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78, które obejmowały dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany
VII	P0022	Modernizacja boiska Pawłów	Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany
VII	P0024	Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 września 2022 r.	Zrealizowany
VII	P0025	Przyjazne i bezpieczne centrum — rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcową w Zabrzu	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 15 czerwca 2022 r. Zadanie polegało na budowie chodnika z kostki brukowej (ok. 86 m ²), instalacji oświetlenie solarne, założeniu trawnika z siewu, zakupie i nasadzeniu krzewów, montażu budek dla ptaków oraz zakupie kamienia łamanego. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 r.	Zrealizowany
VII	P0028	Psi Raj, czyli wybieg dla psów	Zadanie zostało wykonane. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0031	Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego	Inwestycja zrealizowana. Informacja wg stanu na 30 września 2022 r.	Zrealizowany
VII	P0038	Zielony park na Zaborzu	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.	Zrealizowany
VII	P0039	Plac zabaw, siłownia pod chmurką - flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0040	Estetyka i bezpieczeństwo w szkołach SP 6 i SP 43	Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0056	Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5 - II etap	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 28 lutego 2022 r.	Zrealizowany



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
VII	P0057	Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na os. Mikołaja Kopernika	Zadanie ZBO- Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na os. Mikołaja Kopernika WI/JGN/25/21 zostało wykonane zgodnie z założonym planem do dnia 31 grudnia 2021r. Wykonano remont nawierzchni istniejącego chodnika wraz z budową lamp solarnych. Przebudowano nawierzchnię zalewanych chodników oraz oświetlono część ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0058	Modernizacja szatni oraz toalet i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów	Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0065	Fajne Zabrze — infrastruktura rowerowa i artystyczna	1. Część dotycząca ścieżek rowerowych — zakończono i przekazano do eksploatacji. 2. Część dotycząca budowy muszli — z uwagi na znaczne przekroczenie wartości ofert względem środków jakie planowano przeznaczyć na realizację, postępowanie przetargowe unieważniono po raz trzeci. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
VII	P0068	Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych	W dniu 15 listopada 2021 r. został podpisany protokół odbioru końcowego prac. Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.	Zrealizowany
VII	P0070	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Biskupic	Inwestycja została zrealizowana. Informacja wg stanu na 30 listopada 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0006	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i terenów zielonych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrze	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0007	Biskupickie centrum aktywności i wypoczynku — tu każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek! #PLAC_ZABAW #LEŻAKI_MIEJSKIE #STREET_WORKOUT	Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta 30 grudnia 2022 r. Termin realizacji określono na czas do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zadanie zostało zrealizowane, a odbiór miał miejsce 5 kwietnia 2023 r. Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2023 r.	Zrealizowany
VIII	P0010	Bezpieczne Zabrze — wymiana bramy garażowej i montaż monitoringu wizyjnego na budynku OSP	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
VIII	P0016	Budowa ogrodzenia frontowego/zewnętrznego boiska sportowego KS Zabrze/Grzybowice	Planowany i wykonany zakres prac: 1. Budowa ogrodzenia boiska sportowego (o wysokości 1,75 mb oraz 3,00 mb, na łącznej długości 70 mb) wraz z podmurówką prefabrykowaną. 2. Montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej. 3. Montaż furtki wejściowej. Zadanie zostało zrealizowane (zakończone) we wrześniu 2022 r. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0019	1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu - Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”	Planowany i wykonany zakres prac: 1. Zakup, dostawa i montaż atrakcji festynowych dla dzieci. 2. Zakup, dostawa i montaż urządzeń estradowych. 3. Zakup, dostawa i montaż kontenera (typu morskiego). 4. Zakup, zabudowa i uruchomienie klimatyzatora (z możliwością grzania i chłodzenia) 5. Remont wiat strzelniczych, kulochwytów, stanowiska strzelniczych. 6. Montaż i zabudowa altany dużej. Zadanie zostało zrealizowane (zakończone) w lipcu 2022 r. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0023	Skatepark dla Helenki	Zadanie zakończone, obiekt został przekazany do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	Zrealizowany
VIII	P0033	Bezpieczne Zabrze - doposażenie wszystkich jednostek OSP w Zabrzu	Zadanie „Doposażenie w sprzęt wszystkich jednostek OSP” zostało częściowo zrealizowane. Zakupiono umundurowanie, dwie kamery termowizyjne i pralnicę z suszarką do prania ubrań strażackich. W realizacji jest zakup quada. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
VIII	P0034	2 place zabaw dla małych i dużych pociech przy ul. Dulęby	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	Zrealizowany
VIII	P0037	Modernizacja parku u zbiegu ulic Paderewskiego i Miłej	Zadanie zrealizowano Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0038	1) Remont chodnika, poprawienie ścieżki chodnikowej i wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 2) Zabrzeńskie Centrum Kultury i Sportu — zabudowa oświetlenia, ławek i koszy na śmieci	Zadanie zrealizowano Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 r.	Zrealizowany



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
VIII	P0040	Budowa chodnika od ul. Pod Borem do ul. Mł. Górnik z oświetleniem i ławkami. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mł. Górnik	Zadanie zostało zrealizowane. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0043	Rozbudowa Zaborza (siłownia pod chmurką, miejsce odpoczynku, strefa zabaw)	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.	Zrealizowany
VIII	P0045	Boisko naszych marzeń	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.	Zrealizowany
VIII	P0047	Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 września 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0055	Trawiaste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną	Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania - sprawa prowadzona jest przez Biuro Zamówień Publicznych (przetarg). Informacja wg stanu na 20 lipca 2023 r.	W realizacji
VIII	P0058	Sportowy Janek	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.	W realizacji
VIII	P0059	Modernizacja pojazdu gaśniczego wraz z wymianą silnika i osprzętu	Zadanie zostało zrealizowane. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0060	Miejsce do relaksu (leżaki, alejki, tablice edukacyjne, miejsce spotkań itp.)	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie prac planowane jest na początek września 2023 r. Informacja wg stanu na 20 lipca 2023 r.	W realizacji
VIII	P0061	Powiększenie i modernizacja istniejącego placu zabaw	Zadanie wykonano. Efekty działań przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 stycznia 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0062	Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych UKS Quo Vadis Makoszowy	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 31 stycznia 2023 r.	Zrealizowany
VIII	P0063	Zdrowa woda dla każdego ucznia — montaż dystrybutorów wody w szkołach podstawowych na terenie miasta Zabrze	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 września 2022 r.	Zrealizowany



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
VIII	P0066	Modernizacja chodnika wśród biedronek	Planowany i wykonany zakres prac: 1. Budowa chodnika na długości ok. 100 mb z kostki betonowej (bez przebudowy infrastruktury podziemnej) 2. Przebudowa schodów zewnętrznych w ciągu komunikacyjnym wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków. Zadanie zostało zrealizowane (zakończone) w grudniu 2022 r. Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.	Zrealizowany
VIII	P0067	Nawierzchnia Plus - Wymiana nawierzchni kortów tenisowych	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.	Zrealizowany
VIII	P0076	Budowa siłowni i placu zabaw w Parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej	Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta 30 grudnia 2022 r. Termin realizacji określono na czas do 30 tygodni od dnia zawarcia umowy. Zadanie zostało zrealizowane, a odbiór nastąpił 18 kwietnia 2023 r. Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2023 r.	Zrealizowany
IX	P0001	Miasteczko ruchu drogowego — świadomy i bezpieczny na drodze	Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	Zrealizowany
IX	P0006	Modernizacja szkolnego placu zabaw „zielony zakątek”	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to grudzień 2023 r. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0007	„Ekologiczne podwórko” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrze	Opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót. W postępowaniu zostały złożone oferty znacząco przekraczające zakładany budżet. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia powtórnego postępowania na przetargowego (zakłada się, że ogłoszenie zostanie dokonane w IV kw br.). Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0008	Plac zabaw	Projektant złożył opracowaną dokumentację do Wydziału Budownictwa celem uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0009	Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrze	Zadanie zostało wykonane. Informacja wg stanu na 30 marca 2023 r.	Zrealizowany
IX	P0013	Rolkowisko	Opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót, w ramach którego została złożona jedna oferta znacząco przekraczająca zakładany budżet. Obecnie trwa przygotowanie do ogłoszenia trzeciego postępowania przetargowego. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
IX	P0015	1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu — Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”	Część nr 1: Dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa z Wykonawcą w trakcie podpisywania. Planowane zakończenie realizacji tej części zadania: koniec sierpnia 2023 r. Część nr 2: W przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót związanych z modernizacją strzelnicy sportowej. Informacja wg stanu na 20 lipca 2023 r.	W realizacji
IX	P0017	Zabrze dla dzieci — budowa parku linowego dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów	Wyłoniono wykonawcę zadania. Umowny termin zakończenia zadania-8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0023	Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9	Zadanie zostało wykonane. Plac zabaw został rozbudowany. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.	Zrealizowany
IX	P0024	Nowa nawierzchnia na placu zabaw oraz montaż ławek i kosza na śmieci	W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonana została nowa nawierzchnia wylewana poliuretanowa na placu zabaw, zakupiono i zamontowano 2 ławki z oparciem i kosz na śmieci na kwotę 157 502,12 zł brutto.Plac zabaw został oddany do użytku dzieciom we wtorek 18 kwietnia po wykonaniu prac konserwatorskich związanych z urządzeniami, np. wymiana huśtawki, desek itp., które zostały zakupione z innych funduszy. Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.	Zrealizowany
IX	P0025	Rozwój dzielnicy (wybieg dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z tego elementu, zamiennie wprowadzono niewielką tężnię solankową - przypis organizatorów BO], monitoring na szkole, palenisko, kosze [rezygnacja] i ławki na dzielnicy [rezygnacja], trybuna przy stadionie, ogrodzenie na Fenix)	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano zgodę organu admin. - arch na realizację inwestycji. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0027	Montaż 6 szt. ławek i 6 szt. koszy na śmieci	W przygotowaniu znajduje się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0032	Boisko wielofunkcyjne przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Zabrzu	Ogłoszono postępowanie przetargowe w ramach którego został wyłoniony Wykonawca robót. Umowny termin zakończenia robót przypada na 10 grudnia 2023 r. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0033	Bezpieczne Zabrze. Doposażenie w sprzęt i remont samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Renault	Zadanie „Doposażenie w sprzęt i remont samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Renault” będącego w użytkowaniu OSP Mikulczyce zostało zakończone. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	Zrealizowany



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
IX	P0038	Modernizacja łazienek — Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16	Zadanie zrealizowano. Obiekt przekazano do eksploatacji. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	Zrealizowany
IX	P0042	Rekultywacja terenu rekreacyjnego Szkoły Pod Lasem z możliwością uprawiania sportu	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano zgodę organu admin. - arch. na realizację inwestycji. Trwa ocena ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0049	Sportowo-sensoryczny ogród doświadczeń Wesołej Jedynecki	Zadanie zostało wykonane. Informacja wg stanu na 31 marca 2023 r.	Zrealizowany
IX	P0056	Modernizacja placu zabaw przy ul. Warmińskiej w Zabrze-Grzybowicach	W przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0073	Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku	Zadanie zrealizowano. Trwają czynności odbiorowe. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0077	Stwórzmy razem raj dla maluszka	Zadanie zostało wykonane. Informacja wg stanu na 31 marca 2023 r.	Zrealizowany
IX	P0078	Lepsza Helenka — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Jordana. Autor: [anonimizacja]	Wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0089	Plac zabaw „Dokuś”	Ogłoszono postępowanie przetargowe w ramach którego został wyłoniony Wykonawca robót. Szacowany termin realizacji zadania to 4 grudnia 2023 r. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0090	Pawłowski pumptrack	Projekt realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, z którym podpisano umowę na realizację. Przekazano plac budowy Wykonawcy. Umowny termin zakończenia robót budowlanych przypada na 16 stycznia 2024 r. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0091	Miejsce do relaksu (alejki spacerowo-widokowe) — etap II	W przygotowaniu znajduje się postępowanie na wybór wykonawcy robót związanych z modernizacją miejsca do relaksu (II etap). Informacja wg stanu na 20 lipca 2023 r.	W realizacji
IX	P0092	Modernizacja Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego — etap III	W dniu 5 stycznia 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przygotowaniu postępowanie przetargowe. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
IX	P0097	Edukacyjny plac zabaw w Mikulczycach przy ul. Solskiego	Ogłoszono postępowanie przetargowe w ramach którego został wyłoniony Wykonawca robót. Umowny termin zakończenia robót przypada na 1 grudnia 2023 r. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji
IX	P0099	Projekt dla dzieci i młodzieży z Biskupic — bezpieczeństwo, komfort, rekreacja	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została zawarta 5 stycznia 2023 r. Termin wykonania dokumentacji: do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Oświetlenie: Trwa wybór wykonawcy robót budowlanych. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Okrzei: W dniu 18 września 2023 r. zrealizowano zakres wniosku. Działania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20: Zostały zakupione dla wszystkich uczniów szafki szkolne, które będą oddane do użytku w nowym roku szkolnym 2023/2024, zamontowany również został monitoring zewnętrzny na budynku szkoły wg wytycznych z w/w projektu. Działania na terenie Szkoły Podstawowej Nr 21: W maju 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin zakończenia prac został ustalony na koniec sierpnia 2023 r. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji



Edycja	Proj. nr	Nazwa projektu	Informacja o realizacji projektu	Status realizacji
IX	P0101	Fajne Zabrze: sportostrada Guido, droga rowerowa Biskupice-Zaborze/Poremba, nowy park Zaborze, doświetlenie przejść dla pieszych w Centrum	Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów: Sportostrada: Opracowano dokumentację projektową, która została złożona do Wydziału Budownictwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Miejsce odpoczynku: Opracowano dokumentację projektową, która została złożona do Wydziału Budownictwa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. Zadania realizowane przez Wydział Infrastruktury Komunalnej: Doświetlenie przejścia: W dniu 5 stycznia 2023 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca rozpoczął realizację robót budowlanych. Informacja wg stanu na 30 września 2023 r.	W realizacji